



CONTRATO: 24 00615/2025 - CONSÓRCIO EMT-COLORADO I

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

AC - BR-364 - DIV. RO/AC - Fronteira Brasil/Peru (Boqueirão da Esperança)

Data Base: 01/01/2025

Número do Processo: 50018.001386/2025-12

Período Líquido: 01/02/2026 - 28/02/2026

Período Acumulado: 01/11/2025 - 28/02/2026

4ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 19/03/2026

RESUMO DA MEDIÇÃO

Índices	I0	I1	K	Índices	I0	I1	K
ADLOC	153,678	161,420	0,0504	ASFDIL	1.032,86	0,000	-1,0000
CAPT	1.086,06	894,632	-0,1763	CONSER	450,070	470,086	0,0445
DRENAG	477,285	495,866	0,0389	EMUL	972,215	827,685	-0,1487
EMUMOD	167,525	142,097	-0,1518	INCC	1.169,11	1.237,03	0,0581
ISAOAE	100,853	99,990	-0,0086	MOB	174,923	173,440	-0,0085
OAE-SA	485,313	503,558	0,0376	OCMA	164,153	168,947	0,0292
PAVIM	584,512	593,167	0,0148	SIN-H	454,018	469,732	0,0346

Versão dos Serviços: Versão 1

Serviço	Descrição	Código SICRO	Unidade	Preço Unitário	Quantidade Acumulada	Valor a PI Acumulado	Valor a PI Líquido	Fator	Reajustamento Líquido	Ajuste Contratual Líquido
1,0 - CONSERVAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS POR DESEMPENHO										
55072	CONSERVAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS - DESEMPENHO	Não	MES	21.154,5250	2,825	59.761,51	4.759,76	0,0445	211,80	0,00
SUBTOTAL						59.761,51	4.759,76		211,80	0,00
2,2 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA DE PASSIVO EXISTENTE - REPARO PROFUNDO										
29083	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	Não	T	3.771,4474	0,085	320,57	320,57	-0,1487	-47,66	0,00
51269	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	Não	M²	0,4516	189,241	85,46	85,46	0,0148	1,26	0,00
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	Não	T	5.641,7149	1,088	6.138,18	6.138,18	-0,1763	-1.082,16	0,00
86522	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	Não	M³	14,4634	9,462	136,85	136,85	0,0148	2,02	0,00
90224	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	Não	M³	7,7817	154,537	1.202,56	1.202,56	0,0073	8,77	0,00
93793	ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	Não	M³	460,1313	15,431	7.100,28	7.100,28	0,0073	51,83	0,00
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	Não	T	2.489,9519	0,085	211,64	211,64	0,0148	3,13	0,00
201005	TRANSPORTE DE CAP 50/70.	Não	T	2.496,5651	1,088	2.716,26	2.716,26	0,0148	40,20	0,00
290300	REMOÇÃO MANUAL CAMADA GRANULAR PAVIMENTO	Não	M³	212,3887	13,911	2.954,53	2.954,53	0,0148	43,72	0,00
322022	PINTURA DE LIGAÇÃO	Não	M²	0,3358	189,241	63,54	63,54	0,0148	0,94	0,00
517556	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	T	338,2865	22,671	7.669,29	7.669,29	0,0148	113,50	0,00
517557	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO	Não	M³	580,8643	37,848	21.984,55	21.984,55	0,0148	325,37	0,00
517560	ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE - PEDRA 4 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (SUB-BASE)	Não	M³	465,5160	101,258	47.137,21	47.137,21	0,0073	344,10	0,00
6011205	MELHORADOR DE ADESIVIDADE PARA MASSAS ASFÁLTICAS - DOPE	Não	L	44,3672	0,567	25,15	25,15	0,0148	0,37	0,00
SUBTOTAL						97.746,07	97.746,07		-194,61	0,00
2,5 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA DE PASSIVO EXISTENTE - TRANSPORTES										
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	Não	T/KM	1,0190	2.374,159	2.419,26	2.419,26	0,0445	107,65	0,00
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	Não	T/KM	0,9958	170,759	170,04	170,04	0,0445	7,56	0,00
517573	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 28 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	Não	T/KM	0,7063	163.606,59	115.555,33	115.555,33	0,0445	5.142,21	0,00
SUBTOTAL						118.144,63	118.144,63		5.257,42	0,00
3,3 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA - LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO										
86324	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA	Não	M²	0,0810	165.000,00	13.365,00	0,00	0,0073	0,00	0,00
92446	TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM -	Não	M	306,8584	6,000	1.841,15	0,00	0,0389	0,00	0,00



CONTRATO: 24 00615/2025 - CONSÓRCIO EMT-COLORADO I

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

Número do Processo: 50018.001386/2025-12

Período Acumulado: 01/11/2025 - 28/02/2026

Processado 19/03/2026

AC - BR-364 - DIV. RO/AC - Fronteira Brasil/Peru (Boqueirão da Esperança)

Data Base: 01/01/2025

Período Líquido: 01/02/2026 - 28/02/2026

4ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

RESUMO DA MEDIÇÃO

Índices	I0	I1	K	Índices	I0	I1	K
ADLOC	153,678	161,420	0,0504	ASFDIL	1.032,86	0,000	-1,0000
CAPT	1.086,06	894,632	-0,1763	CONSER	450,070	470,086	0,0445
DRENAG	477,285	495,866	0,0389	EMUL	972,215	827,685	-0,1487
EMUMOD	167,525	142,097	-0,1518	INCC	1.169,11	1.237,03	0,0581
ISAOAE	100,853	99,990	-0,0086	MOB	174,923	173,440	-0,0085
OAE-SA	485,313	503,558	0,0376	OCMA	164,153	168,947	0,0292
PAVIM	584,512	593,167	0,0148	SIN-H	454,018	469,732	0,0346

Versão dos Serviços: Versão 1

Serviço	Descrição	Código SICRO	Unidade	Preço Unitário	Quantidade Acumulada	Valor a PI Acumulado	Valor a PI Líquido	Fator	Reajustamento Líquido	Ajuste Contratual Líquido
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO										
SUBTOTAL						15.206,15	0,00		0,00	0,00
3,5 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA - SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA										
49321	OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA	Não	H	23,1600	953,000	22.071,48	5.928,96	0,0155	91,89	0,00
91396	PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	Não	UN/DIA	4,6204	124,000	572,92	147,85	0,0155	2,29	0,00
91826	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	Não	UN/DIA	0,9032	1.240,000	1.119,96	289,02	0,0155	4,47	0,00
517521	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	Não	M²	510,2727	19,200	9.797,23	9.797,23	0,0155	151,85	0,00
SUBTOTAL						33.561,59	16.163,06		250,50	0,00
3,6 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA - REPARO PROFUNDO										
517557	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO	Não	M³	580,8643	1.884,680	1.094.743,32	0,00	0,0148	0,00	0,00
517560	ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE - PEDRA 4 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (SUB-BASE)	Não	M³	465,5160	1.513,431	704.526,34	0,00	0,0073	0,00	0,00
SUBTOTAL						1.799.269,66	0,00		0,00	0,00
3,7 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA - TRANSPORTES										
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	Não	T/KM	1,0190	92.923,179	94.688,71	0,00	0,0445	0,00	0,00
517573	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 28 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	Não	T/KM	0,7063	3.530.768,7	2.493.781,94	0,00	0,0445	0,00	0,00
SUBTOTAL						2.588.470,65	0,00		0,00	0,00
4,0 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA										
29083	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	Não	T	3.771,4474	15,200	57.325,99	28.278,31	-0,1487	-4.204,98	0,00
55025	CORREÇÃO DE DEFEITOS COM MISTURA BETUMINOSA	Não	M³	129,2675	1.688,992	218.331,77	107.705,68	0,0445	4.792,90	0,00
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	Não	T	5.641,7149	193,677	1.092.670,40	539.026,36	-0,1763	-95.030,34	0,00
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	Não	T	2.489,9519	15,200	37.847,25	18.669,65	0,0148	276,31	0,00
201005	TRANSPORTE DE CAP 50/70.	Não	T	2.496,5651	193,677	483.527,22	238.529,31	0,0148	3.530,23	0,00
322022	PINTURA DE LIGAÇÃO	Não	M²	0,3358	33.779,865	11.343,27	5.595,77	0,0148	82,81	0,00
517555	USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	T	326,4402	4.026,560	1.314.431,05	648.424,49	0,0148	9.596,68	0,00
6011205	MELHORADOR DE ADESIVIDADE PARA MASSAS ASFÁLTICAS - DOPE	Não	L	44,3672	96,838	4.296,42	2.119,46	0,0148	31,36	0,00



CONTRATO: 24 00615/2025 - CONSÓRCIO EMT-COLORADO I

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

AC - BR-364 - DIV. RO/AC - Fronteira Brasil/Peru (Boqueirão da Esperança)

Data Base: 01/01/2025

Número do Processo: 50018.001386/2025-12

Período Líquido: 01/02/2026 - 28/02/2026

Período Acumulado: 01/11/2025 - 28/02/2026

4ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 19/03/2026

RESUMO DA MEDIÇÃO

Índices	I0	I1	K	Índices	I0	I1	K
ADLOC	153,678	161,420	0,0504	ASFDIL	1.032,86	0,000	-1,0000
CAPT	1.086,06	894,632	-0,1763	CONSER	450,070	470,086	0,0445
DRENAG	477,285	495,866	0,0389	EMUL	972,215	827,685	-0,1487
EMUMOD	167,525	142,097	-0,1518	INCC	1.169,11	1.237,03	0,0581
ISAOAE	100,853	99,990	-0,0086	MOB	174,923	173,440	-0,0085
OAE-SA	485,313	503,558	0,0376	OCMA	164,153	168,947	0,0292
PAVIM	584,512	593,167	0,0148	SIN-H	454,018	469,732	0,0346

Versão dos Serviços: Versão 1

Serviço	Descrição	Código SICRO	Unidade	Preço Unitário	Quantidade Acumulada	Valor a PI Acumulado	Valor a PI Líquido	Fator	Reajustamento Líquido	Ajuste Contratual Líquido
SUBTOTAL						3.219.773,37	1.588.349,03		-80.925,03	0,00
4,1 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - TRANSPORTES										
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	Não	T/KM	1,0190	90.845,323	92.571,38	45.666,57	0,0445	2.032,16	0,00
517573	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 28 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	Não	T/KM	0,7063	1.942.059,0	1.371.676,27	676.664,24	0,0445	30.111,55	0,00
SUBTOTAL						1.464.247,65	722.330,81		32.143,71	0,00
7,0 - DESPESAS DIVERSAS										
51837	INSTALAÇÃO DE USINA DE ASFALTO A QUENTE CAP DE 120 TH	Não	UND	279.283,5450	1,000	279.283,54	0,00	0,0581	0,00	0,00
52482	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Não	UND	659.996,6468	0,346	228.358,82	3.959,97	-0,0085	-33,65	0,00
517561	CANTEIRO DE OBRAS (ÁREA COBERTA)	Não	M²	959,3411	331,470	317.992,79	0,00	0,0581	0,00	0,00
517562	CANTEIRO DE OBRAS (ÁREA DESCOBERTA)	Não	M²	275,7188	331,470	91.392,51	0,00	0,0581	0,00	0,00
SUBTOTAL						917.027,66	3.959,97		-33,65	0,00
7,1 - DESPESAS DIVERSAS - TRANSPORTES										
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	Não	T/KM	0,9958	1.471,213	1.465,03	0,00	0,0445	0,00	0,00
517573	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 28 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	Não	T/KM	0,7063	149.682,93	105.721,05	0,00	0,0445	0,00	0,00
SUBTOTAL						107.186,08	0,00		0,00	0,00
8,0 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
49408	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Não	%	6.083.764,60	4,296	261.358,52	64.852,93	0,0504	3.268,58	0,00
SUBTOTAL						261.358,52	64.852,93		3.268,58	0,00
SOMA						10.681.753,54	2.616.306,26		-40.021,28	0,00
A DEDUZIR							0,00		0,00	0,00
LÍQUIDO À PAGAR							2.616.306,26		-40.021,28	0,00

OS SERVIÇOS OBJETOS DA PRESENTE MEDIÇÃO CORRESPONDEM AOS EFETIVAMENTE REALIZADOS E FORAM ATESTADOS PELO ENGENHEIRO: ROGERIO CASSIBI DE SOUZA

(*) - Estorno/Ressarcimento com reflexo na planilha de serviços.